

Nr. RI17.0128 (2017)

Betreft: Stand van zaken renovatie stadhuis

Aan de leden van de Gemeenteraad

De aanpassingen van het technisch ontwerp ten behoeve van de realisatie van klimaatplafonds zijn door Coare gestart, de volledige aanpassingen nemen ongeveer twee maanden in beslag.


In raadsvoorstel RVO17.0069 is aangegeven dat vanwege de korte doorlooptijd het niet mogelijk is geweest om alle (aanbesteding)stukken tot op detailniveau te beoordelen. Inmiddels heeft deze juridische check wel plaatsgevonden en is gebleken dat een aantal (aanbestedings)stukken verbeterd kunnen worden om risico's achteraf in te perken. Vanwege wet- en regelgeving mogen deze aanpassingen enkel bij een nieuwe aanbestedingsprocedure worden doorgevoerd. Door de gewijzigde aanbestedingstukken opnieuw aan te besteden zijn de risico's achteraf beter beheersbaar, wat de doorlooptijd van het vervolg ten goede komt.

Naar verwachting vindt de gunning plaats in februari 2018.

Den Helder, 16 november 2017.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester  
Koen Schuiling



MINUUT

secretaris  
Robert Reus



MINUUT